

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stan na dzień:

Nazwa Zamawiającego

Nazwa projektu

Nr umowy

25.06.2025 (termin upublicznienia postępowania)
Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie
przy ul. Strzeleckiej 30A

„Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie

wpisane daty oznaczają - nie później niż:

ZAKRES		Płatność	2025								2026										
			Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad
Prace projektowe	1 Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Pozwolenia na Budowę						24.09.2025														
	2 Rozpoczęcie prac budowlanych potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy	5%					25.09.2025														
	3 Odbiór przez Zamawiającego kompletnej branżowej dokumentacji wykonawczej								23.11.2025												
	4 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej																	12.08.2026			
	5 Pozwolenie na użytkowanie obiektu																	12.08.2026			
	6 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (Energa-Operator)							12.10.2025													
AK	7 Zamówienie Agregatu kogeneracyjnego	15%				24.08.2025															
	8 Budowa fundamentów pod Jednostki Wytwórcze									24.12.2025											
	9 Testy FAT u producenta agregatu kogeneracyjnego - odbiór w fabryce producenta	15%																			
	10 Dostawa i montaż kompletnej jednostki Wytwórczej w Zabudowie kontenerowej	15%										31.01.2026									
Prace budowlane	11 Realizacja prac budowlanych zw. z stacją transformatorową oraz pompownią sieciową	20%																			
	12 Realizacja prac budowlanych - instalacja technologiczno- hydrauliczna wyprowadzania ciepła z Jednostek Wytwórczych																				
	13 Realizacja prac budowlanych - przyłącze ciepłownicze zgodne z WT na Ciepło i wpięcie do systemu ciepłowniczego																				
	14 Realizacja prac budowlanych - instalacje sanitarne, elektryczne i AKPIA																				
	15 Zagospodarowanie i odtworzenie terenu																				
	16 Rozruchy instalacji - ciepłownicze i elektryczne																				
Odbiory	17 Zakończenie Rozruchu, odbiór techniczny	15%																			
	18 Ruch Próby																				
	19 Szkolenia Zamawiającego																				
	20 Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji	15%																			