

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

stan na dzień:

Nazwa Zamawiającego

Nazwa projektu

Nr umowy

26.06.2025 (termin upublicznienia postępowania)
Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30A

„Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kościerzynie”

wpisane daty oznaczają - nie później niż:

		ZAKRES	2025								2026									
			Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
Prace projektowe	1	Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Pozwolenia na Budowę					25.09.2025													
	2	Rozpoczęcie prac budowlanych potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy					26.09.2025													
	3	Odbiór przez Zamawiającego kompletnej branżowej dokumentacji wykonawczej							24.11.2025											
	4	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej																		
	5	Pozwolenie na użytkowanie obiektu																		
	6	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (Energia-Operator)							12.10.2025											
AK	7	Zamówienie Agregatu kogeneracyjnego				25.08.2025														
	8	Budowa fundamentów pod Jednostki Wytwórcze								25.12.2025										
	9	Testy FAT u producenta agregatu kogeneracyjnego - odbiór w fabryce producenta										01.02.2026								
	10	Dostawa i montaż kompletnej jednostki Wytwórczej w Zabudowie kontenerowej												01.04.2026						
Prace budowlane	11	Realizacja prac budowlanych zwz stacją transformatorową oraz pompownią sieciową																		
	12	Realizacja prac budowlanych - instalacja technologiczno- hydrauliczna wyprowadzania ciepła z Jednostek Wytwórczych																		
	13	Realizacja prac budowlanych - przyłącze ciepłownicze zgodne z WT na Ciepło i wpięcie do systemu ciepłowniczego												01.05.2026						
	14	Realizacja prac budowlanych - instalacje sanitarne, elektryczne i AKPIA																		
	15	Zagospodarowanie i odtworzenie terenu												15.04.2026						
	16	Rozruchy instalacji - ciepłne i elektryczne														30.06.2026				
Odbiory	17	Zakończenie Rozruchu																		
	18	Ruch Próbnny																		
	19	Szkolenia Zamawiającego																04.08.2026		
	20	Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji																07.08.2026		
																	14.08.2026			